

## Ablauf Umbau Obergeschoss Geierswalde

	Zeitablauf	Arbeiten
vorab	25.09.2024	Aufmaß
	25.09.2024	Fußböden prüfen ob sie erhalten bleiben können (insbesondere Flur)
	26.09.2024	Planung Elektro
	24.09.2024	Planung Wandfarben Stuben
		Planung Fußböden Stuben
Planung Accessoires Stuben		
1. Woche	04.11.2024	Stuben weitestgehend ausräumen
	05.11.2024	Tapeten entfernen
	06.11.2024	
	07.11.2024	Türrahmen abschleifen
		<b>Elektroarbeiten</b>
	06.11.2024	anzeichnen
	08.11.2024	senken, fräsen, bohren, stemmen
	09.11.2024	Dosen setzen
	09.11.2024	Kabel verlegen
	09.11.2024	verputzen
2. Woche		<b>Malerarbeiten</b>
	11.11.2024 bis 16.11.2024	Wände verspachteln und schleifen
		Abkleben
		Streichen
		Türrahmen streichen
15.11.2024	Einbau Elektro	
16.11.2024		
3. Woche	18.11.2024 bis 20.11.2024	Fußböden in Schlafstuben verlegen
		Fußbodenleisten erneuern
	21.11.2024	ggf. Restarbeiten
	22.11.2024	Putzen
	23.11.2024	Dekorieren